

10/08/2018



N43 – Chaussée de Lille/Gand **Réhabilitation du revêtement**

Réunion d'information du 08/08/18 à destination des riverains

Ir. S. MAES

Service public de Wallonie **infrastructures routes bâtiments**



Présentation générale

- Objet du marché
- Description des travaux
- Organisation des travaux – Phasage - Planning
- Signalisation – Organisation de la circulation



Objet du marché



Objet du marché

- Revêtement en asphalte très dégradé
- Inclus au Plan Infrastructure 2016-2019
- Budget : 1,4 M€ TVAC
- Entreprise : ASWEBO (Willemen Infra)
- Limites de la zone chantier
- Délai : 2 mois mais phasage prévu



Description des travaux

- Réfection du revêtement en asphalte en 2 couches
- Réfection localisée des couches inférieures
- Réfection du marquage
- Réfection localisée de trottoir et de bordure
- Réfection des ilots du giratoire « des douanes » (CART)
- Aménagement du tourne-à-droite de la Chaussée du Risquons-tout



Organisation des travaux – Phasage - Planning



Phase 1 : Frontière française – RP CART

- Travaux par demi-chaussée
- Déviation par la rue de la Douane
- Sens de circulation maintenu : France vers Belgique
- Fermeture complète durant 1 jour
- Durée : 8 jours
- Début des travaux : 20/08





D10536 N43 Mouscron - PHASE 1


Surface: +- 3000 m²
Phase 1a: +- 1500 m²
Phase 1b: +- 1500 m²

Délais d'exécution: 7 jours











Phase 1 bis : RP Delbar – Barrière Aalbeke


- Travaux par demi-chaussée
- Déviation via rue de Menin, N58 et chaussée d'Aalbeke
- Sens maintenu : Flandre vers N58
- Fermeture complète durant 1 nuit
- Durée des travaux : 1 mois
- Début des travaux : 20/08



10/08/2018
13







Rond point des douanes (CART)

- Réfection de l'asphalte durant 2 jours (30-31/08 ?)
- Réfection des ilots



Phase 2 : RP des douanes (CART) – Reine Fabiola

- Travaux par demi-chaussée depuis le giratoire des Douanes (CART) jusque rue Reine Fabiola
- Sens de trafic maintenu : France vers N58
- Fermeture complète durant 1 jour
- Les deux sens sont alors déviés
- Durée des travaux : 3 semaines
- Début des travaux : 3/9



D10536 N43 Mouscron - PHASE 2

Surface: +- 6000 m²

Délais d'exécution: 8 jours

Trapillon a remplacer



4 Trapillon a reposer



Changements aux îlots



Trapillon a remplacer




Avancée piétons



exemple avancée piétons






Phase 3 : Reine Fabiola – RP Delbar

- Travaux par demi-chaussée entre la rue Reine Fabiola et le RP Delbar
- Sens de trafic maintenu : France vers N58
- Fermeture complète durant 1 jour
- Déviation des 2 sens de circulation
- Durée des travaux : 2 semaines
- Début des travaux : 24/9



D10536 N43 Mouscron - PHASE 3



Divers

- Collecte des déchets
- Accessibilité
- Informations à suivre par toutes boites
- Personne de contact : Tobe Vertraete, contrôleur SPW et Administration communale de Mouscron



10/08/2018



Merci pour votre attention

Service public de Wallonie **infrastructures routes bâtiments**

